

**Информация о мониторинге соглашений,  
реализуемых с использованием механизмов муниципально-частного партнерства на территории города Курска,  
по состоянию на 31.12.2023 г.**

№ п/п	Наименование проекта	Уровень реализации проекта	Стороны соглашения (публичный партнер/ частный инвестор)	Форма реализации	Номер и дата соглашения	Стадия реализации проекта, лет	Срок реализации проекта, лет	Объем инвестиций в создание объекта, тыс.руб.	Объем частных инвестиций в создание объекта, тыс.руб.	Фактически достигнутое значение на 31.12.2023		
										Объем инвестиций в создание объекта, тыс.руб.	Объем частных инвестиций в создание объекта, тыс.руб.	Информация о проделанной работе
1.	Реализация концессионного соглашения, модернизация тепловых сетей Центрального и Железнодорожного района «Комплекс теплоснабжения» внутри квартальных тепловых сетей в городе Курске	Муниципальный	Муниципальное образование «Город Курск» / ПАО «Квадра – Генерирующая компания»	Концессионное соглашение	б/н 14.09.2020	Реконструкция	2020-2035 (15 лет)	2284484,9	1935652,6	716493,3	316493,3	В 2021 году в соответствии с техническими показателями проведена реконструкция тепловых сетей с укладкой предварительно изолированных труб 8 объектов, протяженностью 6979,8 м. В 2022 году в соответствии с техническими показателями была проведена реконструкция тепловых сетей с укладкой предварительно изолированных труб к домам 10 объектов, протяженностью 7312,4 м. В 2023 году произведена реконструкция с укладкой предварительно изолированных труб на объектах теплоснабжения к домам по пр-там Дружбы, Хрущева и Энтузиастов, Майскому б-ру, пр-ду Сергеева, улицам Веспремской, Орловской, 50 лет Октября, Большевиков, Суворовской, Павлуновского, Студенческой, Косухина, Мыльниковой, Аэродромной, Чехова, Ломоносова, Овечкина, Пионеров, Пирогова, Асеева, Чернышевского, Союзной, 1-й Суворовский пер. и др. Всего в 2023 году протяженность в двухтрубном исчислении составляет - 8104,1 м.

2.	Оказание услуг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения	Муниципальный	Комитет жилищно-коммунального хозяйства г. Курска / ООО «Световые технологии «Эско»	Энергосервисный контракт	№Ф.2019.524178 от 23.08.2019	Эксплуатация	2020-2027 (7 лет)	610829,2	-	281507,9	<p>Проведены работы по замене 25871 существующих осветительных приборов на энергоэффективные; осуществлен демонтаж и вывоз существующих светильников на склад Заказчика, приобретение, доставка, монтаж светодиодных консолей светильников утилитарного наружного освещения.</p> <p>Осуществлено:</p> <p>приобретение, доставка, монтаж контролеров управления для светодиодных консольных светильников утилитарного наружного освещения с управляемым блоком питания мощностью от 110 Вт – 1 866 шт.;</p> <p>приобретение, доставка, монтаж светодиодных консольных светильников наружного освещения с управляемым блоком питания мощностью от 110 Вт – 1866 шт.; пуско-наладочные мероприятия – 1 шт.</p> <p>Общая сумма экономии электроэнергии за период действия контракта должна составить 696652565,81 кВт/ч.</p>
----	---	---------------	---	--------------------------	------------------------------	--------------	-------------------	----------	---	----------	--